

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA
CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE CANE' - PREMIA
(CODICE CUP I17H19001080002- CIG Z6E285168C)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Ditta Riva Andrea con sede in Via Mulini n. 1 a Vione (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di servizio in data 08.05.2019
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 17.05.2019 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 23.05.2019
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 16.040,29 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 08.05.2019;

ORDINE DI SERVIZIO: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 08.05.2019 per l'ammontare di € 16.040,29 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 17.05.2019 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 23.05.2019;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso (2,00%)	€ 15.840,29
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00
Importo netto lavori	€ 16.040,29
IVA 22%	€ 3.528,86
Arrotondamenti e ribasso	€ 430,85
Totale complessivo	€ 20.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati alla Ditta Riva Andrea con sede in Via Mulini n. 1 a Vione (BS), C.F. RVINDR85C05D391Q e P.I. 02698210982, come risulta dall'ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 08.05.2019 e dovevano essere ultimati entro 60 giorni, quindi entro il 07.07.2019, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle quantità delle lavorazioni previste in progetto, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 03.07.2019 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: la Ditta Riva Andrea risulta assicurata presso l'INAIL di Breno con Codice Ditta n. 91878469;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 03.07.2019 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 14.916,52 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per la Ditta in € 14.916,52 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che la Ditta non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 23.05.2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 20.000,00

Somma impegnata	€ 20.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 14.916,52
2) IVA 22%	€ 3.281,63
Totale somma spesa	€ 18.198,15
Differenza	- € 1.801,85

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: la Ditta Riva Andrea è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 19/04/2019 (numero protocollo INPS_15200110).

Vione, lì 05.07.2019



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro