

OPERE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

**INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE
VALLUCLE A SEGUITO CALAMITA' DEL 28 OTTOBRE 2018
(CODICE CUP I12H18000310002 - CIG Z98261C147)**

<u>R.U.P.:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Direzione lavori:</u>	Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo
<u>Esecutore:</u>	Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS)
<u>Atto di affidamento:</u>	Ordine di esecuzione in data 04.12.2018
<u>Approvazione:</u>	Perizia giustificativa del 12.12.2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 19.12.2018
<u>Importo:</u>	Importo complessivo lavori € 37.260,00 oltre IVA 22%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 20.11.2018;

ORDINE DI ESECUZIONE: redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 04.12.2018 per l'ammontare di € 37.260,00 oltre IVA 22%;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA: redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 12.12.2018 ed approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 19.12.2018;

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori al netto del ribasso (2,00%)	€ 36.260,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Importo netto lavori	€ 37.260,00
IVA 22%	€ 8.197,20
Servizio di supporto al RUP (C.I. 2% e IVA 22% compresi)	€ 1.800,00
Imprevisti e ribasso	€ 2.742,80
Totale complessivo	€ 50.000,00

AGGIUDICAZIONE LAVORI: a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati assegnati al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02340630983, come risulta dall'ordine di esecuzione dei lavori e dei servizi di somma urgenza;

CAUZIONE: non è stata richiesta la produzione di cauzione definitiva;

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in data 04.12.2018 e dovevano essere ultimati entro 60 giorni, quindi entro il 02.02.2019, come risulta dal relativo ordine di esecuzione dei lavori e dei servizi di somma urgenza;

VARIANTI: durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione delle condizioni di pericolosità verificate direttamente in sito, si è reso necessario apportare, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, delle modifiche alle ipotesi di progetto relativamente all'importo delle voci a corpo, il tutto contenuto nei limiti della somma autorizzata;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati completamente ultimati in data 21.12.2018 entro il tempo utile concesso, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in pari data;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti sostanzialmente in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori;

ASSICURAZIONE OPERAI: il Consorzio Forestale Due Parchi ha assicurato i propri operai presso l'INAIL di Breno con Codice Ditta n. 01708301;

STATO FINALE DEI LAVORI: redatto in data 21.12.2018 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 37.260,00 per cui, non essendo stati corrisposti acconti, resta il credito per il Consorzio in € 37.260,00 oltre IVA 22%;

CESSIONI DI CREDITO: risulta che il Consorzio non abbia ceduto l'importo dei suoi crediti;

RAFFRONTO TRA L'IMPORTO IMPEGNATO E QUELLO SPESO: con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 19.12.2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 50.000,00

Somma impegnata	€ 50.000,00
Somma spesa	
1) Importo stato finale dei lavori	€ 37.260,00
2) IVA 22%	€ 8.197,20
3) Servizio di supporto al RUP (C.I. 2% e IVA 22% compresi)	€ 1.800,00
Totale somma spesa	€ 47.257,20
Differenza	- € 2.742,80

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE: la visita per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori;

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: la perizia giustificativa è stata redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro ed i lavori sono stati diretti dal medesimo;

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: il Consorzio Forestale Due Parchi è da considerarsi in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, come risulta dal DURC on line del 29/10/2018 (numero protocollo INAIL_13642101).

Vione, lì 03.01.2019



IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.
Ing. Testini Mauro