COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

LAVORI: SISTEMAZIONE AREA A VERDE PER L'UTILIZZO ANCHE DA PARTE DEI DISABILI E REALIZZAZIONE AREA GIOCHI" IN LOC. ERE

IMPRESA: EDIL GT DI TURLA GABRIELE con sede in Monte Isola Loc. Menzino D2.1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilasedici nel mese di maggio il giorno 31 IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI: visto il progetto ESECUTIVO approvato il 21/12/2015 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 104 per l'importo complessivo di € 97.000,00 così:

A) Lavori

Totale importo dei lavori in appalto

€ 69.500,00

B) Somme a disposizione

	The state of the s			
•	IVA sui lavori 22% di € 69.500,00	€	15.290,00	
•	Spese tecnic. Prog. prelim/def/esecut.			COMUNE DI MONTE ISOLA
	D.L. e contabilità e CRE	€	6.000,00	Provincia di Brescia
•	Contributi e IVA	€	1.612,80	Provincia di Erocota
•	Coordinatore sicurezza D.lgs 81/08			4 0111 2010
	in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	3.000,00	- 1 GIU. 2016
•	Contributi e IVA	€	806,40	3632
•	Incentivo per la progettazione			Prot. n
	e innovazione. (1% lordo di € 69.300,00)	€	693,00	RAG, TRIB. SEG. PL DEMO
•	Spese per appalto	€	50,00	SINDACO VICESINDACO ASS
•	Imprevisti e arrotondamenti	€	47,80	

Totale somme a disposizione

€ 27.500,00

Totale generale

€ 97.000,00

- Vista la determinazione del 10/02/2016 n.15 - contratto stipulato in data 27/04/2016 rep. N. 518 registrato a Brescia il 16/05/2016 n. 126 serie 1T sono stati appaltati all' **Impresa edile EDIL GT DI TURLA GABRIELE** con sede in Monte Isola Loc. Menzino D2.1 , i lavori con un ribasso d'asta in base ai prezzi offerti pari al 15,5% sulla somma a base d'asta

<u>l'importo contrattuale</u> è risultato è risultato di nette € 59.068,50 di cui € 56.868,50 per i lavori e € 2.200,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Vista la **perizia suppletiva** datata 11/05/2016, presentata in data 12/05/2016 al prot. n. 3014 approvata il 26/05/2016 a firma del Responsabile del Servizio, dell'importo complessivo di € 97.000,00 distinto come segue:

a) Lavori a corpo

Importo lavori di perizia al netto
 Oneri per la sicurezza
 € 62.192,00
 € 2.200,00

Importo totale lavori di perizia al netto

€ 64.392,00

B) Somme a disposizione

•	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.376,36	
•	Spese per appalto	€	50,00	
•	Incentivo per la progettazione e innovazione. (1% lordo di € 69.300,00)	€	693,00	
•	Contributi e IVA perizia	€	403,20	
•	Spese tecniche PERIZIA	€	1.500,00	
•	Contributi e IVA	€	806,40	
	Coordinatore sicurezza D.lgs 81/08 in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€	3.000,00	
			1.012,00	
	Contributi e IVA	€	1.612,80	
•	Spese tecnic. Prog. prelim/def/esecut. D.L. e contabilità e CRE	€	6.000,00	
•	IVA sui lavori 22% di € 64.392,00	€	14.166,24	

Totale somme a disposizione

€ 32.608,00

Importo complessivo di perizia

€ 97.000,00

- Visto **l'atto di sottomissione** datato 11/05/2016, presentato in data 12/05/2016 al prot. n. 3014, approvato il 26/05/2016, col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;
- Visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi datato 11/05/2016, presentato in data 12/05/2016 al prot. n. 3014, approvato il 28/05/2016,
- Visto il verbale di consegna dei lavori principali in data 24/02/2016 n. prot. 973
- Visti il **verbali di sospensione n. 1** in data 12/05/2016 e il **verbale di ripresa n. 1** in data 27/05/2016 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 14

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 90, con l'approvazione della perizia non sono stati richiesti giorni aggiuntivi il tempo utile è risultato

a) per contratto giorni N. 90 b) per perizia giorni N. 00 b) per sospensioni giorni N. 14

Totale giorni N. 104

che pertanto la scadenza del tempo utile è risultata al 07/06/2016

- Visto il certificato di ultimazione in data 31/05/2016 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 31/05/2016
- Visto che sono stati impiegati 7 giorni in meno del prescritto;
- Visto l'art......del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce la penale di €...... per ogni giorno di ritardo;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili:

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde € 97.000,00 così ripartita :

Per lavori a contratto:			
progetto (nette)	€ 59.068,50 +		
perizia suppletiva	€ 5.323,50 =		
		€ 64.392,00	
A disposizione dell'Amministrazione:			
		€ 32.608,00	
	Tota	le	€ 97.000,00

- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 31/05/2016 ammonta € 97.000,00 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € (97.000,00 97.000,00) = nette € 0,00
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza :
- n. 13343524 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni di BRESCIA CONTINUATIVA
- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
- che la dichiarazione degli avvisi ad opponendum è stata redatta dal Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori SISTEMAZIONE AREA A VERDE PER L'UTILIZZO ANCHE DA PARTE DEI DISABILI E REALIZZAZIONE AREA GIOCHI" IN LOC. ERE sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in

<u>nette</u>

€ 64.392,00

da cui detraendo:

a) per i certificati di acconto già emessi:

€ 56.889.67

- cert. pagamento n. 1 del 17/03/2016 € 28.537,09
- cert. pagamento n. 2 del 28/04/2016 € 28.352,58
- b) per multa applicata per ritardo nell'esecuzione dei lavori:

giorni N.....×€.....= € //

Totale deduzioni

€ 56.889,67

Residua la somma di € 7.502.33

di cui € 7.180,37 per certificato di pagamento + € 321,96 per ritenute a garanzia, che può essere pagata all'impresa <u>a saldo</u> di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della contabile revisione e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

11 31/05/2016

p. L'impresa

Il responsabile del progedimento-

IL RESPONSABILE DELL'ARE TECHIC

iliani Geom Gianpaolo

3