



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Associazione Nazionale Città dell'Olio



Destinazione Italiana Vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

**RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE
IN LOC. SIVIANO - CUP J91H14000080006 - CIG. ZAF17D0705**

IMPRESA: SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC con sede in Albino (Bg) via Pradella n° 10 c.f. e p.i. 01317370169

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola, Loc. Siviano n° 76

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemila diciassette nel mese di febbraio il giorno 10 **IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:**
visto il **progetto ESECUTIVO** approvato il 14.12.2015 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 102
per l'importo complessivo di € 50.000,00 così distinto

a) Lavori

- Opere da appaltare a base d'asta	€ 37.933,00
- costi ordinari per la sicurezza	€ 1.137,99

Totale importo lavori	€ 39.070,99	€ 39.070,99#
-----------------------	-------------	--------------

b) Somme a disposizione dell' Amministrazione

- Iva sui lavori progettati 10%	€ 3.907,10
---------------------------------	------------

- Incentivo per la progettazione e innovazione (art.93 comma 7bis D.L.163/2006) 2% lordo di € 39.070,99	€ 781,42
---	----------

Totale somme a disposizione	€ 10.929,01	€ 10.929,01#
-----------------------------	-------------	--------------

TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00#

Vista la determinazione del 30.01.2016 n.11 con cui sono stati appaltati alla ditta SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC con sede in Albino (Bg) via Pradella n° 10, i lavori in oggetto per un importo contrattuale di netti € 36.339,81 oltre all'iva di legge di cui € 35.201,82 per i lavori e € 1.137,99 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la **perizia suppletiva** datata 15.11.2016 approvata con determina del Responsabile dell' Area Tecnica n° 198 del 26.11.2016 dell' importo complessivo di € 50.000,00 distinto come segue:

a) Lavori

Importo lordo lavori in perizia	€ 45.001,23	
Sconto 7,20%	€ 3.240,09	
Importo lavori	€ 41.761,14	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.137,99	
Importo netto lavori di perizia	€ 42.899,13	€ 42.899,13#

b) Somme a disposizione dell' Amministrazione

Iva sui lavori 10% di € 42.899,13	€ 4.289,91	
Incentivo per la progettazione e innovazione (art.93 comma 7bis D.L.163/2006) 2% lordo di € 39.070,99	€ 781,42	
Residuo ribasso d'asta a disposizione	€ 2.029,54	
Totale somme a disposizione	€ 7.100,87	€ 7.100,87#
		=====
Importo complessivo di perizia		€ 50.000,00#

- Visto l'atto di sottomissione datato 15.11.2016, approvato il 26.11.2016 con determina del Responsabile dell' Area Tecnica n° 198, col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

- Visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi datato 15.11.2016, approvato il 26.11.2016 con determina del Responsabile dell' Area Tecnica n° 198;

- Visto il verbale di consegna dei lavori principali in data 09.08.2016;

- Visto il verbale di sospensione in data 02.10.2016 e il verbale di ripresa in data 16.01.2017 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 97;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 60 e con l'approvazione della perizia non sono stati richiesti giorni aggiuntivi il tempo utile è risultato

a) per contratto	giorni N. 60
b) per perizia	giorni N. 15
b) per sospensioni	giorni N. 97

Totale giorni N. 172

che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al 27.01.2017

- Visto il **certificato di ultimazione** in data 27.01.2017 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno stesso;
- Verificato che sono stati impiegati i giorni prescritti;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto suindicato e con la successiva perizia per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde € 50.000,00 così ripartita :

Per **lavori** a contratto :

progetto (netti)	€ 36.339,81 +	
perizia suppletiva netti	€ 6.559,32 =	
	-----	€ 42.899,13

A disposizione dell'Amministrazione:

-----	€ 7.100,87

Totale	€ 50.000,00

- che l'importo netto dei lavori quale risulta dallo stato finale in data 07.02.2017 ammonta € 42.899,13 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € (42.899,13 – 42.899,13) = nette € 0,00

- che l'impresa ha firmato lo stato dei lavori senza riserve;

ACCERTATO :

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza n. 00396471771 presso Inail di Bergamo continuativa dal 09.10.1981;
- che non è avvenuto **nessun infortunio sul lavoro** degno di particolare menzione;

CERTIFICA

che i lavori **RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOC. SIVIANO** sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti € 42.899,13.

da cui detraendo:

a) per il certificato di acconto già emesso:

- cert. pagamento n. 1 del 15.11.2016

€ 34.859,11

Totale deduzioni

€ 34.859,11

Residua la somma di € 8.040,02

di cui € 8.040,02 per certificato di pagamento comprensivo delle ritenute a garanzia, che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della contabile revisione e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Monte Isola lì 10.02.2017

L'impresa

SPORTISSIMO
di Dante Acerbis e C. s.p.a.
Via Pradella, 10
21021 BIRZO (Bergamo)
C.F. e P.I. 01312370169



Il Direttore Lavori

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ziliani Roberto Gianpaolo

Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ziliani Roberto Gianpaolo

