

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE



BS OHSAS
18001:2007
OHS 565087

T.M.G.

SONDRIO

Via Ranée, n. 83/141 – 23010 Berbenno di V.na (SO)
Tel. 0342 563570 – Fax. 0342 496236 - □ e-mail : info@tmgsondrio.it
C.F. - P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Sondrio : 00620670141
capitale sociale i.v. : € 100.000,00



UNIONE EUROPEA



UNI EN ISO 9001:2008

CQOP SOA
Consorzio di Qualità e Certificazione



Sistemazione della frana dei mulini in loc.
Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo
(BS)

elaborato ➤

Certificato di ultimazione lavori Torreggio

T.M.G.

SONDRIO

30 Marzo 2018

T.M.G. s.r.l.

Via Ranée, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

elaborato F

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO**Sondrio**

LAVORO: Lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi presenti
in Val Torreggio, Comune di Torre Santa Maria.

A.T.I.

IMPRESA MANDATARIA: T.M.G. Scavi s.r.l. con sede a Berbenno di Valtellina
(SO) Via Ranèe, n° 83/141 – C.F. e P.IVA 00620670141 (subentrata a decorrere
dal 27.10.2015 per affitto ramo d'azienda all'Impresa **PAGANONI**

COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Sondrio (SO) Via Stelvio, n.° 13 – 23100 C.F. e
P.IVA 00838600146 come descritto nella determinazione n. 27 del 13 gennaio
2016 a firma del Dott. Quirino Gianoli dirigente responsabile del Settore Lavori
Pubblici, Viabilità e Trasporti – Servizio Idrogeologico – della Provincia di
Sondrio)

IMPRESA MANDANTE: DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. con sede a Tirano
(SO) Via Statale dello Stelvio, n.° 11 – 23037 C.F. e P.IVA 00494400146

CONTRATTO: n. 4690 di rep in data 11/12/2013 registrato a Sondrio in data
17/12/2013 al numero 5221, serie 1T

IMPORTO A BASE D'ASTA:

Per lavori (soggetto a ribasso) € 6.712.010,49

Per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) € 887.989,51

Totale importo lavori € 7.600.000,00

Ribasso del 42,40% su € 6.712.010,49 € -2.845.920,67

IMPORTO NETTO DEI LAVORI IN CONTRATTO: € 4.754.079,33

di cui ONERI DELLA SICUREZZA € 887.989,51

ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1: 15 gennaio 2015

IMPORTO NETTO

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (settembre 2015)	€	0,00
---	---	------

IMPORTO NETTO TOTALE	€	4.754.079,33
----------------------	---	--------------

di cui ONERI DELLA SICUREZZA	€	862.092,07
------------------------------	---	------------

ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2: 14 novembre 2016

IMPORTO NETTO

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (luglio 2016)	€	0,00
--	---	------

IMPORTO NETTO TOTALE	€	4.754.079,33
----------------------	---	--------------

di cui ONERI DELLA SICUREZZA	€	848.531,39
------------------------------	---	------------

ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3: in

fase di stipula

IMPORTO NETTO

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 3 (maggio 2017)	€	232.094,28
---	---	------------

IMPORTO NETTO TOTALE	€	4.986.173,61
----------------------	---	--------------

di cui ONERI DELLA SICUREZZA	€	902.635,05
------------------------------	---	------------

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciassette il mese di dicembre il giorno venti in Torre di S.

Maria (SO) i sottoscritti Direttori dei Lavori:

Visto:

- l'art. 199 comma 1 e comma 2 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del ministero dei lavori pubblici, approvato con d.p.r. 207/2010;
- che i lavori sono previsti dal Progetto Esecutivo del Gennaio 2010, approvato da Regione Lombardia il 02 agosto 2011 col d.d.s.

n.7236;

- che con convenzione 16092/Ru del 20/01/2012 la Regione Lombardia ha affidato le funzioni di stazione appaltante alla Provincia di Sondrio;
- che i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati definitivamente con determinazione n. 760 in data 1 luglio 2013 a firma del dirigente del settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti della Provincia di Sondrio, sig. Quirino Gianoli, all'A.T.I. in epigrafe con il ribasso d'asta del 42,40% per un importo netto di € 4.754.079,33 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che i lavori sono stati consegnati in data 24 gennaio 2014 ed iniziati in pari data;
- che per l'esecuzione dei lavori sono state redatte, alla data del 20 dicembre 2017:
 - in data 23 settembre 2015 la Perizia di Variante n. 1, approvata dalla Conferenza dei Servizi come da determinazione n. 1392 del 23 dicembre 2015 a firma del Dirigente del Settore lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti della Provincia di Sondrio dott. Quirino Gianoli, per cui è stato redatto apposito atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa;
 - in data 8 luglio 2016 la Perizia di Variante n. 2, approvata dalla Conferenza dei Servizi come da determinazione n. 719 del 1 agosto 2016 a firma del Dirigente del Settore lavori

Pubblici, Viabilità e Trasporti della Provincia di Sondrio
dott. Quirino Gianoli, per cui è stato redatto apposito atto di
sottomissione sottoscritto dall'Impresa;

- in data 16 giugno 2017 la Perizia Suppletiva e di Variante n.
3, approvata dalla Conferenza dei Servizi come da
determinazione n. 706 del 1 agosto 2017 a firma del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
della Provincia di Sondrio dott. Cesare Pedranzini, per cui è
stato redatto apposito atto di sottomissione sottoscritto
dall'Impresa;

- che l'art. I-15 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava in 880 giorni
naturali e consecutivi la scadenza dei termini contrattuali, ovvero,
alla data del 21 giugno 2016;
- che alla data del 20 dicembre 2017 non risultavano sospensioni dei
lavori verbalizzate dalla direzione dei lavori;
- che con la perizia n.° 1 del settembre 2015 ha previsto 180 giorni di
proroga con termine a tutto il 18 dicembre 2016;
- che la perizia n.° 2 del luglio 2016 ha previsto 240 giorni di proroga
con termine a tutto il 15 agosto 2017;
- che anche la perizia n.° 3 del maggio 2017 ha previsto 127 giorni di
proroga con termine al 20 dicembre 2017;
- che per effetto delle predette proroghe il termine contrattuale veniva
fissato definitivamente al 20 dicembre 2017;
- che l'A.T.I. ha comunicato con nota in data 13 dicembre 2017
l'avvenuta ultimazione di tutte le lavorazioni previste a contratto e

negli atti aggiuntivi nonché di tutte le lavorazioni connesse alle
migliorie offerte e inserite nei documenti dei SAM (stato
avanzamento migliorie) ai sensi dell'art. 199 comma 1 del D.P.R.

207/2010

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'esecutore, i sottoscritti

Direttori dei Lavori

CERTIFICANO

ai sensi dell'art. 199 comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. che i lavori in
oggetto e le migliorie offerte sono stati ultimati il giorno 20 dicembre 2017 e
quindi entro il tempo utile contrattuale.

Gli obblighi di conservazione delle opere e manutenzione e gli obblighi
residui previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, fatte salve le pattuizioni
di cui al verbale di cessione provvisoria del 14 dicembre 2017 relativo alle
opere di via Cortile Nuovo e le garanzie di legge, si protrarranno sino al
collaudo dell'opera.

Torre di S. Maria (SO), 20 dicembre 2017

I DIRETTORI DEI LAVORI

Prof. Ing. Alessandro Paolieri

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

per L'IMPRESA

Geom. Giuliano Bulanti

T.M.G. s.r.l.
Via Ronco, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

