COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia
24 GIU. 2016
Prot. n. 6019
TRIB. SEG. PL DEMO UT ATTI
SINDACO VICESINDACO ASS. .....

# COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

**LAVORI: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRIMARIE DI PARTICOLARE INTERESSE: MENZINO-SIVIANO**

**IMPRESA: IMPRESA ZILIANI F.LLI E FIGLI SPA** con sede in Iseo (Bs) via Mier 2^ trav. N° 34

**COMMITTENTE:** Comune di Monte Isola – loc. Siviano n. 76, 25050 Monte Isola (BS)

# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemilasedici nel mese di GIUGNO il giorno 04 **IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:** visto il **progetto ESECUTIVO** consegnato in data 25/05/2015 prot. 3053, approvato il 17/06/2015 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 per l'importo complessivo di € 112.500,00 così:

**A) Lavori**

| | | |
|---|---|---|
| • a base d'asta | € 88.500,00 | |
| • costi ordinari per la sicurezza | € 2.500,00 | |
| | --- | |
| Totale importo dei lavori in appalto | | € 91.000,00 |

B) Somme a disposizione

| | | |
|---|---|---|
| • IVA sui lavori 10% | € 9.100,00 | |
| • Spese tecnic. Prog. prelim/def/esecut. | € 4.200,00 | |
| • Contributi e IVA | € 1.128,96 | |
| • D.L. e contabilità e CRE | € 3.000,00 | |
| • Contributi e IVA | € 806,40 | |
| • Incentive per la progettazione o innovazione. (art. 93 comma 7 bis D.L. 163/06) | € 910,00 | |
| • Spese per appalto | € 300,00 | |
| • Imprevisti e arrotondamenti | € 2.054,64 | |
| | --- | |
| • Totale somme a disposizione | | € 21.500,00 |
| | **Totale generale** | **€ 112.500,00** |

- Visto il "verbale di gara" approvato con determinazione del 10/09/2015 n. 76- contratto stipulato in data 21/10/2015 rep. N. 517 registrato a Brescia il 28/10/2015 dall' **IMPRESA ZILIANI F.LLI E FIGLI SPA** con sede in Iseo (Bs) via Mier 2^ trav. N° 34 , i lavori con un ribasso d'asta in base ai prezzi offerti pari al 13,37% sulla somma a base d'asta di € 89.500,00 più € 2.500,00 per gli oneri della sicurezza

l'importo contrattuale è risultato è risultato di nette € 79.167,55 di cui € 76.667,55 per i lavori e € 2.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Vista la **perizia suppletiva** datata 09/12/2015, presentata in data 17/12/2015 al prot. n. 7084 approvata il 01/02/2016 determinazione n. 13 a firma del Responsabile del Servizio, dell'importo complessivo di € 112.500,00 distinto come segue:

| | |
|---|---|
| **A) Importo lavori di perizia al netto** | € 86.023,59 |
| Oneri per la sicurezza | € 3.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Importo totale lavori di perizia al netto** | | **€ 89.023,59** |
| B) Somme a disposizione | | |
| • IVA sui lavori 10% | € 8.902,36 | |
| • Spese tecnic. Prog. prelim/def/esecut. | € 4.200,00 | |
| • Contributi e IVA | € 1.128,96 | |
| • D.L. e contabilità e CRE | € 3.000,00 | |
| • Contributi e IVA | € 806,40 | |
| • Spese tecni. per sicurezza 81/08 e perizia | € 3.300,00 | |
| • Contributi e IVA | € 887,04 | |
| • Incentive per la progettazione o innovazione. (art. 93 comma 7 bis D.L. 163/06) | € 910,00 | |
| • Spese per appalto | € 300,00 | |
| • Imprevisti e arrotondamenti | € 41,65 | |
| **Totale somme a disposizione** | | **€ 23.476,41** |

- Visto **l'atto di sottomissione** datato 09/12/2015, presentata in data 17/12/2015 al prot. n. 7084, approvata il 01/02/2016 determinazione n. 13, col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

- Visto il **verbale di concordamento di nuovi prezzi** datato 09/12/2015, presentata in data 17/12/2015 al prot. n. 7084, approvata il 01/02/2015 determinazione n. 13,

- Visto il **verbale di consegna** dei lavori principali in data 07/10/2015

- Visti il **verbali di sospensione n. 1** in data 23/11/2015 e il **verbale di ripresa n. 1** in data 03/05/2016 dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni 101

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 60, con l'approvazione della perizia non sono stati richiesti giorni aggiuntivi il tempo utile è risultato

| | | |
|---|---|---|
| a) per contratto | giorni N. | 60 |
| b) per perizia | giorni N. | 00 |
| b) per sospensioni | giorni N. | 101 |
| **Totale giorni** | **N.** | **163** |

che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al 16/05/2016

- Visto il **certificato di ultimazione** in data 16/05/2016 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 16/05/2016

- Visto che sono stati impiegati 1 giorni in meno del prescritto;

- Visto l'art.....del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce la penale di €..... per ogni giorno di ritardo;

**Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;**

**Riscontrati tutti i documenti contabili;**

**VERIFICATO:**
- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti col progetto suindicato e per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di lorde € 112.500,00
così ripartita :

Per **lavori** a contratto :

| | | |
|---|---|---|
| progetto (nette) | € 79.167,55 + | |
| perizia suppletiva | € 9.856,04 = | |
| | ---------- | € 89.023,59 |

A disposizione dell'Amministrazione:

| | | |
|---|---|---|
| | ---------- | € 23.476,41 |
| | | ---------- |
| | **Totale** | **€ 112.500,00** |

- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 17/05/2016 ammonta € 112.500,00 ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha un'economia di € (112.500,00 – 112.500,00) = nette € 0,00

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve

**ACCERTATO :**

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal verbale nuovi prezzi;
- che l'impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza : n. 34097943/51 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni di BRESCIA - CONTINUATIVA
- che non è avvenuto **nessun infortunio sul lavoro** degno di particolare menzione;
- che il RUP del Comune ha pubblicato gli avvisi ad opponendum in data 19/05/2016 fino al 03/06/2016 ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05/10/2010 N. 207 e non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi

## CERTIFICA

che i lavori **DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PRIMARIE DI PARTICOLARE INTERESSE: MENZINO-SIVIANO** sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in

| | | |
|---|---|---|
| nette | | € 89.023,59 |
| da cui detraendo: | | |
| a) per i certificati di acconto già emessi: | € 57.624,60 | |
| b) per multa applicata per ritardo nell'esecuzione dei lavori: giorni N..... x €..... = € // | | |
| | | ---------- |
| | Totale deduzioni | € 57.624,60 |
| | | ---------- |
| | **Residua la somma di** | **€ 31.398,99** |

di cui € 30.953,87 per certificato di pagamento + € 445,12 per ritenute a garanzia, che può essere pagata all'impresa **a saldo** di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della contabile revisione e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

lì 04/06/16

p. L'impresa

Ziliani Elli & Figli s.p.a.
25020 ISEO (BS)

Il responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ziliani Geom. Gianpaolo

Il Direttore Lavori
Ing. Gian Fausto Guerrini